

FICHE BILAN

FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)

VILLE DE ROUBAIX

FICHE BILAN FTU

QUARTIER CONCERNE : Est - Ouest - Nord - Sud - X Centre

TITRE DU PROJET : Aménagement Tunnel Villon

Référence du projet : FTU / 2017/33/C

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Sandrine HANGARD

DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU : Mairie des quartiers Centre

LIEU DE REALISATION :

Tunnel Villon, avenue des Nations Unies à Roubaix

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :

Le but de cette action est de permettre de rendre le tunnel convivial pour être utilisé par les habitants et assurer un respect des lieux.

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :

Il a été réalisé une customisation du tunnel. Ce travail a été pensé et créé avec des artistes en lien avec l'école Villon. Des temps de définition, de conception, de création ont été organisés avec l'association So Street, les artistes et l'école et les parents :

- 31/01/18 : rencontre de l'association So Street, des artistes (Big Oh) et des élèves, échanges autour du street art, des méthodes et des matériels de peinture. Réalisation de dessins par les élèves sur la thématique du sport.
- Février-mars 2018 : réalisation d'esquisses par les artistes à partir des dessins des élèves
- Mars 2018 : passage du dossier en commission d'urbanisme. Validation par l'architecte des bâtiments de France.
- Avril 2018 : nettoyage des lieux
- Mai 2018 : réalisation des fresques par les artistes. Un atelier de coproduction/réalisation des fresques entre artistes/élèves/professeurs/parents a été mis en place le 07/05/18.

L'inauguration a été faite le 26/05/18 autour d'une fête de quartiers. Xu Pop Up.

Le style de graffs et les couleurs ont été pensés pour être sécurisants, non "agressifs" afin que le tunnel soit emprunté au mieux par les usagers et sans à priori.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :

Néant

ORIGINES ET CAUSES :

L'avenue des Nations Unies est un axe très accidentogène. Il a été constaté de nombreux accidents de voitures impliquant des piétons.

Dans ce cadre, pour diminuer les accidents des piétons et assurer une meilleure sécurité, la mairie a décidé de rouvrir le tunnel Villon.

Des travaux de réfection ont été réalisés pour sa réouverture pendant l'été 2017. Cependant, afin de favoriser l'utilisation de ce tunnel et diminuer un sentiment d'insécurité, il est envisagé de l'aménager.

PARTENAIRES ASSOCIES :

Association So Street, école Villon (élèves (2 classes de CE1), parents, professeurs, directrice)
Services techniques et Culture de la Ville de Roubaix, Mairie de Quartiers Centre, Région

NOMBRE D'HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :

Plus d'une centaine d'habitants mobilisés

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier...) :

Aspects positifs : réalisation des fresques, nouvelle image des lieux, hausse de la fréquentation du tunnel par les habitants, retour positive des habitants du quartier et de l'école et du collège A Franck

Aspects négatifs : néant

Remarques/informations complémentaires : néant



CALENDRIER DU PROJET REALISE :

- Janvier 2018 : lancement des ateliers artistes/élèves/professeurs/parents
- Février/mars 2018 : réalisation des esquisses et validation par les élus
- Mars 2018 : validation du projet par la commission d'urbanisme et l'architecte des bâtiments de France
- Avril : nettoyage des lieux
- Mai 2018 : réalisation des fresques en coproduction avec les élèves/professeurs et parents

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :



PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :



BUDGET REALISE DU PROJET

DEPENSES		RECETTES	
Achat : Matières et Fournitures	10 000 € HT Soit 10 000 TTC	Ville :	5 426.53€ HT Soit 5 426.53€ TTC
Services extérieurs : Location Entretien Maintenance Déplacements		Conseil Régional :	4 573,47 € HT
Charges de personnel		Autres recettes :	
Autres frais		Ressources propres :	
TOTAL	10 000 € HT 10 000 TTC	TOTAL	10 000 € HT 10 000 TTC

Temps bénévoles		Bénévolat	
Autres (à préciser)		Dons	
Total des valorisations		Total des valorisations	

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Sandrine HANGARD	Fait à Roubaix, le 12/06/18
--	-----------------------------

DATE D'ACHEVEMENT DU PROJET FTU : Mai 2018
--

So Street

24 Place de la Liberté
59100 Roubaix - France
Tel : 0320754761
Email : contact@sostreet.net
www.sostreet.net

Mairie de Roubaix

CS 70 737
Roubaix Cedex 1
59100 Roubaix
France

OBJET: Réalisation Tunnel Villon
Mode de paiement : Virement
Date d'échéance : 21-06-2018 (170 jours)

Réf.	Désignation	Qté	PU HT	Total HT
01	Atelier Brainstorming	6,00 h	60,00	360,00 €
01	Atelier Graffiti	12,00 h	60,00	720,00 €
01	Réalisation photomontage	2,00 forfait	260,00	520,00 €
01	Réalisation Fresque tunnel Villon	1,00 forfait	7 290,00	7 290,00 €
03	Matériel	1,00 forfait	1 110,00	1 110,00 €

Total HT	10 000,00 €
Total TTC	10 000,00 €
Total réglé	3 000,00 €

NET A PAYER 7 000,00 €

TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Taux de pénalité : En cas de retard de paiement, application d'intérêts de 3 fois le taux légal selon la loi n°2008-776 du 4 août 2008.

Titulaire du compte: **SO STREET**
IBAN : **FR76 3007 6028 7337 9233 0020 002**
Code BIC (Bank Identifier Code): **NORDFRPP**