

FICHE BILAN

FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)

VILLE DE ROUBAIX

FICHE BILAN FTU

QUARTIER CONCERNE : Est - Ouest - Nord - Sud - Centre

TITRE DU PROJET : Activons les jardins : optimisons l'eau !

Référence du projet :

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Meriem Lahmidi

DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU : MAIRIE DES QUARTIERS NORD

LIEU DE REALISATION :

222 rue Alma

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :

- Les récupérateurs d'eau supplémentaires et bien reliés offriront aux jardiniers la possibilité d'arroser leur jardin sans angoisse et sans injustice. De plus avec la formation au paillage et à l'économie d'eau, ils n'auront plus ce manque récurrent et pourront sensibiliser les autres jardiniers.
- La création de bancs, tables et petits espaces de jardins à base de palette valorisera les savoirs faire des habitants qui verront leurs réalisations servir au fil des mois.
- Les ateliers intergénérationnels pour le système de récupération d'eau permettront des échanges entre les jardiniers et les enfants. Les jardiniers expliqueront aux enfants l'intérêt de l'eau et de bien prendre soin de la planète. Et les enfants pourront élaborer des stratégies de récupération afin de trouver une méthode efficace.
- Faire connaître les jardins familiaux et sensibiliser les habitants du quartier aux espaces verts en ville.
- Mobiliser les habitants aux gestes écologiques comme le respect des espaces verts et le compostage en permettant aux habitants de participer aux ateliers dans les jardins avec une sensibilisation des professionnels. Cette sensibilisation aura d'autant plus de sens avec la mise en place d'une biobox à l'entrée du jardin.

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :

Le Chantier n'a pas pu démarrer en mai dernier comme initialement prévu. La crise sanitaire a eu comme conséquence le décalage des travaux.

Le chantier a démarré en novembre, en effet les jardiniers de l'Alma ont préféré attendre la fin des récoltes avant de démarrer le chantier.

L'entreprise est intervenue à l'automne et a installé les cabanons ainsi que les récupérateurs d'eau comme prévu.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :

Le calendrier a été plus long que prévu au vu de la crise sanitaire.

Le chantier a dû être arrêté car les jardiniers n'étaient pas satisfaits du début des travaux.

La MQN et le service DD ont organisé une réunion sur site avec les jardiniers et le CS de l'Alma afin de se mettre d'accord sur les travaux notamment sur les emplacements des cabanons.

ORIGINES ET CAUSES :

Il y avait un réel problème de récupération de l'eau de pluie. En effet, seulement deux cuves se remplissaient correctement, car la descente de gouttière n'était pas partagée. Ceci avait engendré des ajouts de cuves personnelles inesthétiques et inégales.

PARTENAIRES ASSOCIES :

MQN, service DD, le CS de l'ALMA

NOMBRE D'HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :

Les jardiniers et le CS de l'Alma

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier...) :

Aspects positifs : Le problème lié à la récupération d'eau a été réglé.

Aspects négatifs : Début de chantier un peu compliqué car les jardiniers ne se sont pas sentis associés sur cette phase.

Remarques/informations complémentaires :

CALENDRIER DU PROJET REALISE :

Automne : Réalisation du chantier

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :



PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :



BUDGET REALISE DU PROJET

DEPENSES			RECETTES		
	Montant HT	Montant TTC		Montant HT	Montant TTC
Achat : Matières et Fournitures	9954		Ville :	4977	
Services extérieurs : Location Entretien Maintenance Déplacements			Conseil Régional :	4977	
Charges de personnel			Autres recettes :		
Autres frais			Ressources propres :		
TOTAL	9954		TOTAL	9954	

Temps bénévoles		Bénévolat	
Autres (à préciser)		Dons	
Total des valorisations		Total des valorisations	

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :	Fait à Roubaix, le.....
--	-------------------------

DATE D'ACHEVEMENT DU PROJET FTU :
--

**CADRE RESERVE AU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
RELEVÉ DE DECISION DU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU**

BILAN DU PROJET FTU

QUARTIER CONCERNE : Est - Ouest - Nord - Sud - Centre

Date du Comité de Gestion Urbaine du FTU :

Date de dépôt de la demande de subvention FTU :

TITRE DU PROJET :

Référence du projet : FTU /...../...../.....

NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE :

DECISION DU CGU DU FTU :

Favorable

Défavorable

A représenter (avec les éléments suivants) :

.....

- Montant de la subvention FTU accordé : euros (Total)
- Montant de l'acompte FTU accordé : euros
- Montant du solde FTU accordé : euros
- Montant total de la subvention FTU reçu : euros

LE DEROULEMENT DE L'ACTION EST CONFORME AU PROJET PRESENTE : OUI NON

.....

LA FICHE BILAN EST COMPLETE ET FOURNIT SUFFISAMMENT D'INFORMAION POUR RENDRE COMPTE DU PROJET : OUI A COMPLETER

.....

LE MONTANT ACCORDE PAR LE FTU EST JUSTIFIE PAR DES FACTURES CONFORMES : OUI NON

.....

LE BUDGET EST DETAILLE ET EQUILIBRE (SOUS RESERVE DE VERIFICATION DU BUDGET) : OUI NON

.....

REMARQUES/OBSERVATIONS/CONDITIONS DE VERSEMENT :

.....

Le –La Président(e) de séance
du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Signature



Association A.R.I

57 AVENUE JULES BRAME

59100 ROUBAIX

Tél : +33 3 20 83 20 81

Mail : contact@grandanglesiae.fr

SIRET : 43863675500029

Facture N°

21/026

Date

28/02/2021

Client

CL0000

Mairie des Quartiers Nord
Reçu le

16 MARS 2021

MAIRIE DE QUARTIER NORD

Mme Christine Carey - directrice

14, place de la fosse aux chênes

59100 Roubaix

Désignation	Quantité	P.U. HT	Montant HT	TVA
Lettre de commande du 3 juin 2020 N° Engagement : A220 20200003 Lieu d'intervention : Jardins familiaux Roubaix Date d'intervention : Février 2021 Nature des travaux : 6 Chalets de jardin de 2m x 2m avec gouttières et descentes pour récupérer l'eau 4 récupérateurs d'eau de 1000 litres avec robinet Forfait	1,000	9 954,00	9 954,00	0 0 0 0 0 0

ASSOCIATION LOI 1901 NON ASSUJETTIE A LA TVA

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
0	9 954,00		

Total HT	9 954,00
Net HT	9 954,00
Total TVA	
Total TTC	9 954,00
NET A PAYER	9 954,00

Facture payable le 31/03/2021 pour la somme de 9 954,00 Euros par chèque/ virement.

Remarque : Devis - ACI/20/42 du 29/05/2020

Pénalités de retard (taux annuel) : 10,00% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40,00 €

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).