

FICHE BILAN

FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)

VILLE DE ROUBAIX

QUARTIER CONCERNE : Est - Ouest - Nord - Sud - Centre

TITRE DU PROJET : Protection contre les pigeons dans la cour de l'école Lakanal

Référence du projet : FTU /2018/53/O

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Jean-Pierre Dambrine, directeur de la mairie de quartier ouest

DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :

Mairie des services ouest	187 rue de l'Epeule 59100 ROUBAIX	jdambriane@ville-roubaix.fr 03 20 28 10 41
---------------------------	--------------------------------------	--

LIEU DE REALISATION :

Arrière de la cour de l'école Lakanal

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :

Permettre aux enfants de profiter des ateliers pédagogiques dans un environnement plus sain. Les enfants sont très attachés aux plantations en bacs dans la cour et au poulailler, la plupart des élèves habitant en immeubles ou collectifs sans jardin.

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :

Voir calendrier

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :

Non

ORIGINES ET CAUSES :

Lors d'un conseil d'école à Lakanal, une demande a été formulée pour protéger l'intérieur de la cour contre des pigeons. En effet, un atelier pédagogique est mis en place à cet endroit avec 3 poules et un lapin, et la présence de graines attire les pigeons. Leurs déjections posent un problème sanitaire pour les élèves et pour le bâtiment qui se dégrade. La mairie de quartier s'est donc engagée à réaliser l'enlèvement de différents déchets et de protéger l'espace de ces oiseaux (filet de protection, piégeage ou mise en place de pic).

PARTENAIRES ASSOCIES :

Entreprise Nonuisys, choisi parce que moins cher que son concurrent et donnant beaucoup de détails sur son action.

NOMBRE D'HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :

Ensemble de l'école Lakanal (environ 100 enfants) + équipe enseignante et parents d'élèves

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier...) :

Aspects positifs : Il n'y a plus de déjections de pigeons dans la cour. Le regard d'assainissement a été fait.

Aspects négatifs : non

Remarques/informations complémentaires :

CALENDRIER DU PROJET REALISE :

Vacances de printemps 2019 :

Jour 1 : nettoyage du support

Nettoyage des fientes de pigeons par nettoyage à sec à l'aide de grattoirs, spatules, brosses et balayettes.

Jour 2 : mise en place de la colle

Application d'une colle structurale ultra puissante 140Kg / cm² adhérent sur tous les matériaux

Jour 3 : pose des pics en polycarbonate

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :**PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :**

BUDGET REALISE DU PROJET

DEPENSES		RECETTES	
Achat : Matières et Fournitures	1780 € HT	Ville :	Mairie de quartier ouest : 1582 € TTC (1 130 € HT)
Services extérieurs : Location Entretien Maintenance Déplacements	480 € HT	Conseil Régional :	1130 € HT
Charges de personnel		Autres recettes :	
Autres frais		Ressources propres :	
TOTAL	2 260€ HT 2 712€ TTC	TOTAL	2 260 € HT 2 712€ TTC

Temps bénévoles		Bénévolat	
Autres (à préciser)		Dons	
Total des valorisations		Total des valorisations	

DATE D'ACHEVEMENT DU PROJET FTU :

Vacances de printemps 2019

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

Valériane PICAUD

Fait à Roubaix, le 26/06/19



nonuisys
pour un environnement sain

Pigeons et divers volatiles > capture | protection | nettoyage fientes | fauconnerie | pigeonnier urbain

VILLE DE ROUBAIX
MLE MAIRE
CS 70737
59066 ROUBAIX CEDEX 01

le 20 Mai 2019

FACTURE N° 190136 (Suite devis N° 180433)

Objet des travaux :

Travaux de protection anti pigeon.

Bon de commande N° 86352

Engagement Juridique A230 20190010

Code Service MAIRIE_QUARTIER_OUEST

*Adresse des travaux : École primaire Lakanal
157 RUE DE L'INDUSTRIE
ROUBAIX.*

	Quantité	P.Unitaire	P.Total
- Déplacement, installation de chantier, mise en sécurité des techniciens (cordistes), mise à disposition d'un échafaudage.	1.00	480.00	480.00
- Fourniture et pose de pics anti pigeon selon descriptif joint en annexe y compris toutes suggestions.	1.00	1 780.00	1 780.00

TOTAL H.T. : 2 260.00
T.V.A. : 20.00 % 452.00

TOTAL T.T.C. EN EUROS 2 712.00 EUR

Echéancier :

Le 19/06/2019 : 2 712.00 EUR

Banque Quichet N° de compte Clé RIB
15629 02724 00097817301 39
IBAN : FR76 1562 9027 2400 0978 1730 139 BIC : CMCIFR2A

Merci de vérifier la conformité de cette facture dans les dix jours maxi, et d'informer votre interlocuteur NONUISYS en cas de problème (par téléphone au 0320345310 ou par télécopie au 0320348618)

Merci de veiller à nous faire parvenir votre règlement, au plus tard, pour la date d'échéance indiquée. Il ne sera accepté aucun escompte pour tout paiement anticipé, passé la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 10% (loi n° 2008-776 du 04/08/2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (décret 2012-1115 du 02/10/2012)

700 rue de la ricarderie 59235 BERSEE - Tél : +33 (0)3 20 345 310 - Fax : +33 (0)3 20 348 618 - Email : contact@nonuisys.com
SARL au capital de 27000 euros SIRET 49933899400019 - APE 747Z - N° TVA 16499338994
Agrément ministère de l'agriculture N° 00603

